



Ofício nº 278/2026

Pires do Rio/GO, 18 de maio de 2026.

À Sua Excelência a Senhora
ANA CLÁUDIA SAÊTA MENDES FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Pires do Rio/GO.

Assunto: Resposta ao Requerimento de Informação nº 06/2026.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar resposta ao Requerimento de Informação nº 06/2026, que solicita informações acerca da reforma e ampliação do Hospital Municipal Benedito Rodrigues do Nascimento, apresentamos os esclarecimentos prestados pelo Departamento de Engenharia do Município.

Quanto ao estágio atual da reforma e ampliação do Hospital Municipal Benedito Rodrigues do Nascimento, informa-se que a edificação existente passou por intervenções de reforma e encontra-se atualmente em pleno funcionamento, realizando regularmente os atendimentos à população.

No que se refere à ampliação da unidade hospitalar, foram executadas novas salas destinadas ao apoio ambulatorial e à melhoria da assistência prestada. A obra encontra-se em fase final de execução, restando pendentes os seguintes serviços: pintura; instalação de esquadrias; instalação de louças e metais sanitários; conclusão das instalações elétricas.

Dessa forma, a ampliação encontra-se em estágio avançado de execução, em fase conclusiva.

Quanto à forma de execução dos serviços, esclarece-se que a Secretaria Municipal de Saúde se encontra em processo de contratação de Organização Social (OS) para gestão da unidade hospitalar.



A conclusão da ampliação será incorporada às obrigações da entidade a ser contratada, a qual ficará responsável pela execução dos serviços remanescentes, sob acompanhamento e fiscalização do Departamento de Engenharia do Município.

Em relação à contratação e responsáveis técnicos, informa-se que o processo de contratação da Organização Social encontra-se em andamento. Após sua formalização, serão disponibilizadas as seguintes informações: nome empresarial e CNPJ; instrumento contratual; processo administrativo correspondente; identificação do fiscal do contrato e do responsável técnico.

Quanto ao cronograma físico-financeiro, o Departamento de Engenharia está realizando levantamento técnico detalhado dos serviços remanescentes, com previsão de conclusão até o final do mês de maio de 2026.

Após a consolidação do referido levantamento e a formalização da contratação da Organização Social, será estabelecido o cronograma físico-financeiro definitivo.

Preliminarmente, estima-se prazo de 02 (dois) a 03 (três) meses para conclusão integral da ampliação, após a retomada dos serviços.

Sobre eventual paralisação da obra, esclarece-se que a ampliação se encontra temporariamente sem execução contínua em razão da necessidade de realização de levantamento técnico dos serviços remanescentes, adequação administrativa da forma de execução e estruturação do modelo de gestão da unidade.

As providências adotadas incluem a realização do levantamento técnico pelo Departamento de Engenharia e o andamento do processo de contratação da Organização Social.

A retomada dos serviços ocorrerá após a conclusão dos trâmites administrativos necessários.



No tocante ao Portal da Transparência, informa-se que as informações pertinentes serão disponibilizadas após a formalização dos instrumentos administrativos correspondentes.

Quanto à ausência momentânea de publicação integral das informações, esclarece-se que os processos administrativos ainda se encontram em fase de levantamento técnico e estruturação administrativa.

Após a formalização dos atos pertinentes, as informações serão devidamente publicadas, garantindo-se a transparência administrativa e o acesso público.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.


HUGO SÉRGIO BATISTA
Prefeito



Poder Legislativo
PIRES DO RIO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 06/2026

“Requer do Poder Executivo o encaminhamento de informações e documentos acerca da reforma e ampliação do Hospital Municipal Benedito Rodrigues do Nascimento.”

Egrégio Plenário,

A Vereadora que ao final subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e institucionais, apresenta **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO**, para que o Poder Executivo Municipal remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações:

1. Seja informado, de modo detalhado, qual o estágio atual da reforma e ampliação do Hospital Municipal Benedito Rodrigues do Nascimento, com a indicação dos serviços já executados, dos serviços pendentes e do percentual estimado de execução da obra;
2. Seja esclarecido se a reforma e ampliação estão sendo executadas por empresa contratada, por servidores do Município, de forma mista, ou por outro arranjo administrativo, indicando, em qualquer hipótese, o responsável pela execução dos serviços;
3. Em caso de participação de empresa terceirizada ou contratada, sejam encaminhados:
 - o nome empresarial e CNPJ;
 - cópia do contrato, ata, ajuste, ordem de serviço ou instrumento equivalente;
 - cópia do processo administrativo correspondente;
 - identificação do fiscal do contrato e do responsável técnico pela obra ou serviço;
4. Seja encaminhado o cronograma físico-financeiro da reforma e ampliação, com a indicação da data de início, das etapas previstas, dos prazos originalmente fixados e da previsão atual de conclusão;
5. Caso a obra ou os serviços estejam paralisados total ou parcialmente, sejam esclarecidos:
 - desde quando ocorreu a paralisação;
 - quais as razões técnicas, administrativas, financeiras ou contratuais da interrupção;
 - quais providências foram adotadas pela Administração para a retomada;
 - qual a nova previsão de retomada e conclusão;



Poder Legislativo
PIRES DO RIO

6. Seja esclarecido se houve publicação integral das informações e documentos relativos à reforma e ampliação do Hospital Municipal no Portal da Transparência do Município, informando o respectivo link de acesso público, pois não foi encontrado documentos sobre o assunto (https://acessoainformacao.piresdorio.go.gov.br/informacao/licitacao_cnt/id=4137_10);
7. Caso não tenha ocorrido a disponibilização integral das informações no Portal da Transparência, sejam esclarecidos os motivos da ausência e a previsão para sua regular publicação.

Justifica-se o presente requerimento em razão da necessidade de assegurar a transparência dos atos administrativos, o adequado exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo e o acesso à informação pública, especialmente diante de notícias e percepções de paralisação da reforma e ampliação do Hospital Municipal, sem que haja clareza suficiente, para a sociedade e para esta Casa de Leis, quanto ao estágio da execução, à forma de realização dos serviços e à previsão de conclusão.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, Auditório do Centro Municipal de Saúde Geminiano Carneiro, em 15 de abril de 2026.

Ana Cláudia Saêta Assinado de forma digital por Ana
Cláudia Saêta Mendes Ferreira
Mendes Ferreira Dados: 2026.04.14 16:35:37 -03'00'

Vereadora ANA CLÁUDIA SAÊTA

Assinado Digitalmente – Validade Jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).